

Отчёт за 2014-2015гг. нарастающим по инвестиционной программе  
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014-2018 годы»

№пп	Наименование мероприятия	Ед.изм.источник	Реализация мероприятий по годам					ПОЯСНЕНИЕ
			млн.рублей план					
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1.1.	Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений	шт		2,25	5,75	5	7	Мероприятие, запланированное на 2015год на 2,25 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
М.б.			0,5625	1,438	1,25	1,75		
Обл.б.			1,6875	4,313	3,75	5,25		
1.2.	Реконструкция участка магистрального водовода западной части г. Искитима (переходящий объект общей стоимостью 48,119 млн.руб., в т.ч. 2013г.-30 млн.руб.)	км	18,08					Выполнено в 2014г на сумму 15974,96 тыс.руб. (фактическое сокращение расходов от плана в соответствии с актом выполненных работ)
М.б.		4,52						
Обл.б.		13,56						
1.3.	Закольцовка отдельных уличных водоводов г. Искитима с тупиковыми водоводами по улице Береговая от дома № 15 до дома № 45 (переходящий объект с 2013г.)		1,037					Выполнено в 2014г. на сумму 1691,24 тыс.руб. (увеличение стоимости работ по результатам утверждённой ПСД)
М.б.		0,259						
Обл.б.		0,778						
1.4.	Закольцовка отдельных уличных водоводов г.Искитима с тупиковыми водоводами по ул.Зелёная			2,359				Мероприятие, запланированное на 2015год на 2,359 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
М.б.			0,590					
Обл.б.			1,769					
1.5.	Реконструкция влдопровода, ул.Энгельса-Советская д.500	км		6,129	8,58	8,6	25,8	Мероприятие, запланированное на 2015год на 6,129 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
М.б.			1,532	2,145	2,150	6,450		
Обл.б.			4,597	6,435	6,450	19,350		
1.6.	Реконструкция магистрального трубопровода через реку Койниха в районе ул.Койновская, д.400мм	Км		10,657				Выполнено в 2015г. на сумму 6585,22 тыс.руб. (уточнённая стоимость по результатам утверждённой ПСД, и акту выполненных работ)
М.б.			2,664					

		<b>Обл.б.</b>		7,993				
1.9.	Реконструкция системы магистральных трубопроводов	км		7,5	8	8,5	9	Мероприятие, запланированное на 2015год на 7,5 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
		<b>М.б.</b>		1,875	2	2,125	2,25	
		<b>Обл.б.</b>		5,625	6	6,375	6,75	
2.0.	Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов	км		1,5	1,6	1,7	1,5	Мероприятие, запланированное на 2015год на 1,5 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
		<b>М.б.</b>		0,375	0,4	0,425	0,375	
		<b>Обл.б.</b>		1,125	1,2	1,275	1,125	
	<b>Итого «Водоснабжение»</b>	<b>всего</b>	<b>19,117</b>	<b>30,395</b>	<b>38,430</b>	<b>35,360</b>	<b>49,800</b>	
	<b>местный бюджет</b>	<b>М.б.</b>	<b>4,779</b>	<b>7,599</b>	<b>9,608</b>	<b>8,840</b>	<b>12,450</b>	
	<b>областной бюджет</b>	<b>Обл.б.</b>	<b>14,338</b>	<b>22,796</b>	<b>28,823</b>	<b>26,520</b>	<b>37,350</b>	
	<b>2. ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>							
2.1.	Реконструкция (замена) участка напорного канализационного коллектора от КНС-15 до очистных сооружений д 300мм	км		1,414				Мероприятие, запланированное на 2015год на 1,414 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
		<b>М.б.</b>		0,354				
		<b>Обл.б.</b>		1,061				
2.2.	Реконструкция системы водоотведения (канализационные коллектора)	км		1,4	1,5	1,6	0,8	Мероприятие, запланированное на 2015год на 1,4 млн.руб. не выполнено (нет в плане финансирования Министерства ЖКХ)
		<b>М.б.</b>		0,35	0,375	0,4	0,2	
		<b>Обл.б.</b>		1,05	1,125	1,2	0,6	
	<b>Итого «Водоотведение»</b>			<b>2,814</b>	<b>7,000</b>	<b>7,600</b>	<b>9,300</b>	
	<b>местный бюджет</b>			<b>0,704</b>	<b>1,750</b>	<b>1,900</b>	<b>2,325</b>	
	<b>областной бюджет</b>			<b>2,111</b>	<b>5,250</b>	<b>5,700</b>	<b>6,975</b>	

	<b>Итого по реализации программы</b>							
	<b>ИТОГО, в т.ч.:</b>		<b>19,117</b>	<b>33,209</b>	<b>45,430</b>	<b>42,960</b>	<b>59,100</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>4,779</b>	<b>8,303</b>	<b>11,358</b>	<b>10,740</b>	<b>14,775</b>	
	<b>областной бюджет</b>		<b>14,338</b>	<b>24,907</b>	<b>34,073</b>	<b>32,220</b>	<b>44,325</b>	